

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

一、项目情况

（一）项目概况

项目位置及范围：淮安市淮安区湖心寺路 18 号，淮安生物工程高等职业学校院内。

项目拟对 11529.92 平方米体育训练馆（风雨操场）实施内外墙、运动地板、墙面隔音板、室内地面、吊顶、看台座椅等装饰装修工程，购置音响、灯具以及显示屏等必要的设施设备，配套实施室外管网、绿化等附属工程。项目总投资 2000 万元。

（二）绩效目标

总体目标：完善学校基础配套设施，为学生提供开展体育活动的场所，改善学生身心健康，加强体育文化建设。发展体育事业，推动全民健身运动，进一步提升学校办学质量，适应社会发展，加快我市社会事业发展，满足职业教育需求，提升我市职业教育水平。

项目阶段性目标：

目标 1: 完成可研报告，项目立项。地质勘探，项目测绘。

目标 2: 完成招标。工程监理招标，跟踪审计招标，初步设计，概草审核，施工总承包单位确定。

目标 3: 外幕墙、室内装饰装修全面施工，外幕墙完成 30%；室内装饰装修完成 20%。

二、评价情况

（一）项目特点分析

为完善学校基础配套设施，满足新形势下人才培养需求，风雨操场及标准运动场项目于 2018 年分别取得市发改委项目建议书批复、可行性研究报告批复、初步设计及概算批复，根据淮安市财政投资评审中心《淮安生物工程高等职业学校风雨操场工程概算评审意见》，项目概算投资 4954.95 万元。

该项目的实施，可以进一步完善我校教育教学资源，改善学校的办学条件，提高学校的办学层次。在建设过程中实施严格的动态管理，整个项目建设的目标做到细化、量化、清晰、合理。整个项目现正在稳步建设之中。

（二）评价思路方法

项目资金管理评价主要依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行细化指标考核。本次绩效评价依照“过程-产出-效益-满意度”的逻辑路径，从财政支出专项资金角度对项目绩效进行综合评价，综合分析项目主管单位在项目执行过程中的管理模式、项目成果、社会服务满意度。依据项目特点，重点从项目资金管理、组织实施；数量指标、质量指标、成本以及时效指标；社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展等方面，制定评分标准和依据。

（三）评价工作情况

核查项目情况是从资金是否按照国家、省、市专项债的相关使用要求规范支付使用，项目组织实施各项管理制度是否合法、合规和完整，实施过程操作是否规范等方面进行评价。了解项目相关情况或从因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人进行社会满意度测评。

（四）绩效评价结论

根据江苏省预算项目支出绩效指标体系，对淮安生物工程高等职业学校体育训练馆设施项目专项债券资金从过程、产出、效益、满意度四个维度进行自评价，重点评价产出、效益，满意度，自评价得分 92 分，绩效等级为“优”。

三、项目绩效

本单位积极推进项目与实际资金需求的衔接，增强了专项债券资金使用效率，充分考虑了实体工程量与实际资金需求的关系，

从而准确申请专项债券资金需求。项目总投资 2000 万元，其中专项债券资金 1600 万元，截止 2022 年年底，共发行债券 800 万元，财政拨付 368.4025 万元，2022 年度项目使用 368.4025 万元。形成实物工作量。

该项目的实施，可以进一步完善我校教育教学资源，改善学校的办学条件，提高学校的办学层次。在建设过程中实施严格的动态管理，整个项目建设的目标做到细化、量化、清晰、合理。整个项目现正在稳步建设之中。

四、存在问题

由于疫情的影响，项目部分工程进度滞后。因此 2022 年发行的 800 万资金未全部用完。如今该工程已经稳步进行。

五、下一步措施

一是完善资金管理，提高专项资金使用效率。建立专项资金管理办法，严格财经纪律，加强项目管理，按项目完成进度付款。

二是健全项目监管制度。做好项目前期工作，把项目建议书、可行性研究报告、初步设计等前期工作做深做细，从技术经济方面综合评价拟建项目建设方案。投资概算一经批准，即作为建设项目总投资计划控制额，不得随意改变。增强风险责任意识和风险管理能力，积极防范债务风险。

淮安生物工程高等职业学校

2023 年 2 月 21 日

